

İskele Kontrol Listesi: Haftalık ve Kullanım Öncesi Form

Sıklık
Haftalık

Dolduran
Ehil kişi
(görevlendirilmiş kontrol eden)

Onaylayan
Şantiye şefi

Kontrol listesi
25 madde · 5 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

Şantiye / proje:

İskele no veya yeri:

İskele tipi:

Çalışma yüksekliği (m):

Kontrol nedeni:

Tarih ve saat:

Belgeler ve işaretleme

1.	İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı mevcut Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
2.	Yetkili kişilerce yapılan periyodik kontrol süresi geçmemiş Yapı iskeleleri 6 ayda bir, seyyar iskeleler yılda bir (standartta başka süre yoksa). Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
3.	Azami taşıma yükünü gösteren levha görülebilir yere asılmış Dayanak: [1] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı

Taban, taşıyıcı sistem ve ankrajlar

4.	İskelenin oturduğu zemin düz ve sağlam; çökme, su ile oyulma veya yakında kazı yok KRİTİK Dayanak: [3] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
5.	Her dikme taban plakasına oturuyor; yumuşak zeminde plakaların altında yük dağıtan altlık var KRİTİK Dayanak: [1] [3]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
6.	Dikmeler şakülünde; iskelede gözle görülür yatma, eğilme veya şekil bozukluğu yok KRİTİK Dayanak: [3] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı

7.	Eksik, hasarlı veya korozyona uğramış eleman yok; kelepçeler ve kilit pimleri sağlam KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [3]		
8.	Çaprazlar projesine uygun ve eksiksiz KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [3] [2]		
9.	Yapıya ankrajlar planlanan aralıklarla yerinde; sökülmüş ankraj yok KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Ankrajların sökülmesi iskelenin devrilmesine yol açabilir; eksik ankraj iskeleyi kapatma nedenidir.		
Dayanak: [3] [2]		
10.	Seyyar iskelenin tekerlekleri kilitli; üzerinde çalışan varken yeri değiştirilmiyor KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Sabit iskelelerde Kapsam dışı işaretleyin.		
Dayanak: [2]		

Çalışma platformları ve kenar koruması

11.	Çalışma platformları tam döşenmiş; düşmeye yol açacak boşluk yok KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Platform elemanları ile korkuluklar arasındaki boşluklar da kontrol edilir.		
Dayanak: [3] [2]		
12.	Platform tahtaları ve döşemeler sabit, hasarsız ve mesnetlerine tam oturuyor KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [3] [2]		
13.	Platform genişliği yapılan iş ve güvenli geçiş için yeterli	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [2] [3]		
14.	Tüm açık kenarlarda ana korkuluk ve ara korkuluk var KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Ana korkuluk platformdan en az 1 m yükseklikte olmalı.		
Dayanak: [1] [3]		
15.	Her çalışma platformunda topuk levhası var	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Topuk levhası en az 15 cm yüksekliğinde olmalı.		
Dayanak: [1] [3]		
16.	Platformlardaki malzeme levhadaki azami yükü aşmıyor ve düzenli istiflenmiş	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [1]		

Eriřim ve çevre

17.	Platformlara merdiven, merdiven kulesi veya benzeri güvenli bir sistemle çıkılıyor; çerçeveye tırmanılmıyor KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [1] [3]		
18.	Kullanıma hazır olmayan kısımlar uyarı işaretiyle işaretlenmiş ve giriři fiziki olarak engellenmiş KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [2]		
19.	Ařağıdaki alan, düşen malzemelere karşı bariyer, ağ veya perde ile korunuyor	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [3]		
20.	İskele havai enerji hatlarına güvenli mesafede KRİTİK Enerji hattı yakınında çalışma varsa mesafe ve önlemler ayrıca değerlendirilir.	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [3]		
21.	Hava koşulları çalışmaya uygun; fırtına, kuvvetli rüzgâr veya depremten sonra iskele yeniden kontrol edilmiş KRİTİK	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [1] [3]		

Sonuç

22.	Tespit edilen her uygunsuzluk řantiye řefine bildirildi	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [1]		
23.	Kritik bir madde uygun değilse iskele "kullanmayınız" olarak işaretlendi ve giriři engellendi KRİTİK	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kapsam dışı
Dayanak: [1] [3]		
24.	İskele kullanıma uygundur KRİTİK	☐ Evet ☐ Hayır
Dayanak: [1]		
25.	Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Kontrolü yapan ehil kiři Ad Soyad: _____ İmza: _____ Tarih: _____	řantiye řefi Ad Soyad: _____ İmza: _____ Tarih: _____
---	---

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (Resmî Gazete, 05.10.2013, 28786) — Ek-4 Bölüm II, İskeleler md. 25, 26, 33, 34; korkuluk için Ek-4 (A) md. 6.

[2] Türkiye: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmî Gazete, 25.04.2013; 23.12.2025 değişikliği dahil) — Ek-II 4.3 (iskelelerin kullanımı) ve Ek-III (periyodik kontrol: yapı iskeleleri 6 ay, seyyar iskeleler 1 yıl; yetkili kişiler).

[3] ABD: OSHA 29 CFR 1926.451, General requirements (scaffolds) — (f)(3) her vardiya öncesi kontrol; (f)(4) hasarlı elemanlar; (b) platformlar; (c) zemin ve ankraj; (e) erişim; (g) korkuluk; (h) düşen cisimler; (f)(6) enerji hatları; (f)(8) hava koşulları.



Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 24 Ekim 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/iskele-kontrol-listesi/